



КОМИТЕТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Роковосовского им. ул., д. 62, Волгоград, 400050. Тел. (8442) 35-33-00. Факс (8442) 35-33-45.
E-mail: gkh-tck@volganet.ru ОКПО 22399586, ОГРН 1143443000986, ИНН/КПП 3460012716/346001001

13.01.2017 № 37-06-03/10
На № _____ от _____

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1,
Москва, 127994

Во исполнение пункта 4.3.9 соглашения от 22.06.2016 № 05-275/с "О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия "Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области направляет квартальный отчет, согласно приложению.

Приобретение объектов недвижимости при реализации мероприятий в рамках соглашения не предусмотрено.


Учитывая изложенное, отчетная форма № 9 "Об исполнении графика выполнения мероприятий по приобретению объектов недвижимого имущества" не заполняется и не предоставляется.

Приложение: на 60 л. в 1 экз.

Председатель комитета

О.Д. Николаев

В.В.Смеян
(8442) 35-33-35



ОТЧЕТ

о расходах бюджета Волгоградской области,
(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на 01 января 2017 года


Периодичность:¹ ежемесячно, представляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным, квартальный, представляются до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

тыс. рублей

№	Направление расходов	Наименование мероприятия ²	Сроки реализации ³	Наименование показателя	Предусмотрено средств на реализацию мероприятия	Фактически поступило в бюджет субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по состоянию на отчетную дату	Фактически использовано средств на отчетную дату	Остаток средств по состоянию на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции "Станция Азрации", о.Голодный		Итого по мероприятию, в том числе:	16700,0	16700,0	16700,0	0,0
				бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема софинансирования из федерального бюджета)	8517,0	8517,0	8517,0	0,0
				внебюджетные источники ⁴	0,0	X	X	X
				размер субсидии из федерального бюджета (справочно)	6680,0	6680,0	6680,0	0,0
				объем софинансирования ⁵ (%) (справочно)	40,0	40	40,0	40,0
				местный бюджет ⁶	1503,0	1503,0	1503,0	0,0
				внебюджетные источники ⁴	X	X	X	X
2	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м ³ /сут (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)		Итого по мероприятию, в том числе:	877000,0	877000,3	877000,3	-0,3
				бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема софинансирования из федерального бюджета)	447270,0	447270,2	447270,2	-0,2
				внебюджетные источники ⁴	0,0	X	X	X
				размер субсидии из федерального бюджета (справочно)	350800,0	350800,0	350800,0	0,0
				объем софинансирования ⁵ (%) (справочно)	40,0	40,0	40,0	40,0
				местный бюджет ⁶	78930,0	78930,1	78930,1	-0,1
				внебюджетные источники ⁴	0,0	X	X	X

3	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда	Итого по мероприятию, в том числе:	60100,0	60100,0	32106,0	27994,0
			бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема софинансирования из федерального бюджета)	30651,0	30651,0	17217,2	13433,8
			внебюджетные источники ⁴	0,0	X	X	X
			размер субсидии из федерального бюджета (справочно)	24040,0	24040,0	12040,0	12000,0
			объем софинансирования ⁵ (%) (справочно)	40,0	40,0	40,0	40,0
			местный бюджет ⁶	5409,0	5409,0	2848,8	2560,2
			внебюджетные источники ⁴	0,0	X	X	X
			Итого: по направлению расходов				
	Всего*	953800,0	381520,0	925806,3	27993,7		

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области


(подпись)

О.Д. Николаев

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства


(подпись)

Н.А. Кorpелянская



¹ Устанавливается в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.

² Наименование мероприятия, указанного в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 4 Приложения № 1.

³ Срок реализации, указанный в настоящей таблице должен соответствовать периоду реализации, указанному в графе 5 Приложения № 1.

⁴ В случае, если мероприятие финансируется программой Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетных источников.

⁵ Определяется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.

⁶ В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

* При расчете показателей по графе "Всего" показатели по графам "Размер субсидии из федерального бюджета" и "Объем софинансирования (%)" не учитываются

Отчет о выполнении мероприятий о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральных целевых программ, государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, финансируемых с участием средств федерального бюджета в 2016 году по состоянию на 01 января 2017 г.

тыс. рублей

№№	Наименование программы (подпрограммы) / мероприятия (объекта)	Год начала строительства ¹	Год завершения строительства ¹	№ и дата соглашения с Минстроем России	Наименование источника финансирования	Предусмотренно соглашением с Минстроем России по объекту ²	Фактическое поступление средств по мероприятию (объекту) (кассовый расход) на отчетную дату ² , в том числе:		Фактическое освоение средств по мероприятию (объекту) на отчетную дату ²		Примечания	Реквизиты документа подтверждающего представленную информацию (исх. номер, дата, кем подписан), (отчеты по КС-3, С-2, П-2, 1-ТП) ⁶
							за счет остатков прошлых лет, а также восстановленных остатков прошлых лет (потребность в которых подтверждена) ³	за счет средств, поступивших по соглашению с Минстроем России в текущем финансовом году ⁴	Всего	в том числе, освоение средств, поступивших по соглашению с Минстроем России в текущем финансовом году ⁵		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"					Итого по всем мероприятиям/объектам:	953 800,0	896 123,4	925 806,3	1 821 929,4	925 806,3	
					Всего, том числе:	16 700,0	65 540,9	16 700,0	82 240,9	16 700,0		ПП № 16750 от 03.02.2016; ПП № 39737 от 22.03.2016; Акт № 7 за март 2016; Акт № 8 за апрель 2016; Акт № 9 за май 2016; Акт № 10 за июнь 2016; Акт № 11 от 29.07.2016 СК; Акт № 22 от 15.08.2016 по АН; Акт выполненных работ от 15.08.2016 по АН; Акт № 12 за август 2016; Акт № 12 от 31.08.2016; Акт № 34 от 22.09.2016 АН; Акт № 2 от 10.11.2016 по АН по 223; Акт № 14 за октябрь по Строй контролю. КС-3 № 2 от 25.07.2016; КС-3 № 3 от 29.07.2016
					- федеральный бюджет	6 680,0	27 800,0	6 680,0	34 480,0	6 680,0		

1.1.	Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции "Станция Аэрации", о.Голодный	2015	2017	№ 05-275/с от 22.06.2016	- бюджет субъекта РФ	8 517,0	35445,0*	8 517,0	43 962,0	8 517,0	КС-3 № 4 от 09.08.2016; КС-3 № 5 от 17.08.2016; КС-3 № 24 от 21.09.2016; КС-3 № 25 от 30.09.2016; КС-3 № 26 от 26.10.2016; ПП № 254333 от 11.04.2016; ПП № 249650 от 22.09.2016; ПП № 349777 от 30.09.2016; ПП № 349779 от 30.09.2016; ПП № 249650 от 22.09.2016; ПП № 301705 от 28.09.2016; ПП № 69701 от 24.03.2016; ПП № 174375 от 01.04.2016; ПП № 886096 от 18.11.2016; ПП № 886095 от 18.11.2016; ПП № 886094 от 18.11.2016; ПП № 886097 от 18.11.2016; ПП № 492266 от 16.11.2016; ПП № 491863 от 15.11.2016; ПП № 488110 от 14.11.2016; ПП № 488103 от 14.11.2016; ПП № 76292 от 11.03.2016; ПП № 76291 от 11.03.2016; ПП № 76290 от 11.03.2016; ПП № 76286 от 11.03.2016; ПП № 664804 от 18.05.2016; ПП № 211818 от 06.04.2016; ПП № 664804 от 18.05.2016; ПП № 9625 от 08.06.2016; ПП № 454810 от 19.07.2016; ПП № 454810 от 19.07.2016; ПП № 817237 от 18.08.2016; ПП № 816450 от 18.08.2016; ПП № 9031 от 29.08.2016; ПП № 9030 от 29.08.2016; ПП № 9029 от 29.08.2016; ПП № 408261 от 26.09.2016; ПП № 401042 от 19.09.2016; ПП № 377613 от 05.09.2016; ПП № 377615 от 05.09.2016.
					- местный бюджет	1 503,0	2295,9*	1 503,0	3 798,9	1 503,0	
					- внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1.2.	Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)	2015	2017	№ 05-275/с от 22.06.2016	Всего, в том числе:	877 000,0	454 527,8	877 000,3	1 331 527,8	877 000,3	<p>Акт № 5 за январь 2016; Акт № 6 за февраль 2016; Акт № 7 за март 2016; Акт № 8 за апрель 2016; Акт № 1 по муниципальному контракту от 28.09.2015 № 2015.14 авторский надзор; Акт № 9 за май 2016; Акт № 10 за июнь 2016. ПП № 45794 от 18.02.2016*; ПП № 49689 от 23.03.2016; ПП № 63100 от 03.03.2016*; ПП № 85381 от 17.03.2016; ПП № 86236 от 17.03.2016; ПП № 76285 от 11.03.2016; ПП № 76288 от 11.03.2016; ПП № 76289 от 11.03.2016; ПП № 76287 от 11.03.2016; ПП № 65208 от 04.03.2016; ПП № 62346 от 03.03.2016; ПП № 664803 от 18.05.2016; ПП № 211816 от 06.04.2016; ПП № 428056 от 26.04.2016; ПП № 339428 от 19.04.2016; ПП № 156815 от 27.04.2016; ПП № 155742 от 26.04.2016; ПП № 153789 от 25.04.2016; ПП № 148964 от 20.04.2016; ПП № 156816 от 27.04.2016; ПП № 129528 от 11.04.2016; ПП № 121684 от 06.04.2016; ПП № 106869 от 01.04.2016; ПП № 240510 от 15.06.2016; ПП № 239320 от 14.06.2016**; ПП № 236257 от 10.06.2016**; ПП № 121633 от 20.06.2016**; ПП № 9623 от 08.06.2016; ПП № 19904 от 09.06.2016; ПП № 251623 от 22.06.2016**; ПП № 253122 от 23.06.2016**; ПП № 254653 от 24.06.2016**; ПП № 257253 от 28.06.2016**; ПП № 249955 от 21.06.2016**; ПП № 248332 от 20.06.2016**; ПП № 264073 от 01.07.2016**; ПП № 271796 от 05.07.2016**; ПП № 398321 от 13.07.2016**; ПП № 473248 от 20.07.2016; ПП № 314619 от 26.07.2016. ПП № 314620 от 26.07.2016. ПП № 646166 от 03.08.2016. ПП № 333197 от 04.08.2016. ПП № 333198 от 04.08.2016. ПП № 343094 от 09.08.2016. ПП № 340937 от 08.08.2016. ПП № 346131 от 11.08.2016. ПП № 9028 от 29.08.2016. КС-3 № 9 от 25.12.2015; КС-3 № 10 от 25.01.2016; КС-3 № 11 от 25.02.2016; КС-3 № 13 от 25.03.2016; КС-3 № 14 от 31.03.2016; КС-3 № 15 от 25.04.2016; КС-3 № 16 от 25.05.2016; КС-3 № 17 от 15.06.2016. КС-3 № 20 от 26.07.2016.</p>
					- федеральный бюджет	350 800,0	135 393,9	350 800,0	486 193,9	350 800,0	
					- бюджет субъекта РФ	447 270,0	288670,0*	447 270,2	735 940,2	447 270,2	
					- местный бюджет	78 930,0	30463,6*	78 930,1	109 393,7	78 930,1	

									КС-3 № 20 от 23.07.2016; КС-3 № 19 от 15.07.2016; АКТ № 11 от 29.07.2016 СК; КС-3 № 18 от 25.06.2016. КС-3 № 27 от 31.10.2016. КС-3 № 28 от 20.11.2016. КС-3 № 29 от 08.12.2016.		
						- внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Всего, в том числе:	60 100,0	376 054,7	32 106,0	408 160,7	32 106,0
						- федеральный бюджет	24 040,0	173 504,6	12 040,0	185 544,6	12 040,0
						- бюджет субъекта РФ	30 651,0	136079,0*	17 217,2	153 296,2	17 217,2
						- местный бюджет	5 409,0	66471,1*	2 848,8	69 319,9	2 848,8
1.3.	Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда	2015	2017	№ 05-275/с от 22.06.2016							ПП № 8293 от 21.01.2016*; КС-3 № 7 от 03.02.2016; КС-3 № 8 от 13.05.2016; Акт № 5 за январь 2016; Акт № 6 за февраль 2016; Акт № 8 за апрель 2016; Акт № 7 за март 2016; Акт № 9 за май 2016; КС-3 № 9 от 30.05.2016; Акт № 10 от 30.06.2016; Акт № 16 от 10.08.2016 по авторскому надзору. Дополнительное Соглашение от 02.08.2016 к МК от 05.08.2015 № 2015.12.ПП; КС-3 № 10 от 15.07.2016. КС-3 № 11 от 01.08.2016. КС-3 № 12 от 15.08.2016 КС-3 № 15 от 20.10.2016 Акт № 11 от 29.07.2016; Акт № 11 за июль 2016; Акт № 12 за август 2016; Акт № 12 от 31.08.2016; КС-3 № 13 от 08.09.2016. КС-3 № 14 от 23.09.2016. Акт № 16 от 10.08.2016 по авторскому надзору. ПП № 106870 от 01.04.2016; ПП № 130498 от 12.04.2016; ПП № 130497 от 12.04.2016; ПП № 130496 от 12.04.2016; ПП № 166399 от 04.05.2016; ПП № 185263 от 12.05.2016; ПП № 121683 от 06.04.2016; ПП № 76296 от 11.03.2016; ПП № 76299 от 11.03.2016; ПП № 76300 от 11.03.2016; ПП № 76295 от 11.03.2016; ПП № 174531 от 01.04.2016; ПП № 174374 от 01.04.2016; ПП № 598681 от 12.05.2016; ПП № 647105 от 17.05.2016; ПП № 211817 от 06.04.2016; ПП № 664802 от 18.05.2016; ПП № 189370 от 13.05.2016; ПП № 102576 от 17.06.2016, ПП № 9624 от 08.06.2016, ПП № 454811 от 19.07.2016. ПП № 646165 от 03.08.2016. ПП № 728089 от 10.08.2016. ПП № 757058 от 12.08.2016 ПП № 801828 от 17.08.2016. ПП № 358066 от 19.08.2016. ПП № 831756 от 19.08.2016 ПП № 831757 от 19.08.2016. ПП № 831794 от 19.08.2016. ПП № 646165 от 03.08.2016.

													ПП № 728089 от 10.08.2016. ПП № 757058 от 12.08.2016. ПП № 801828 от 17.08.2016. ПП № 358066 от 19.08.2016. ПП № 831756 от 19.08.2016. ПП № 831757 от 19.08.2016. ПП № 831794 от 19.08.2016. ПП № 867116 от 24.08.2016. ПП № 40393 от 31.08.2016. ПП № 377616 от 05.09.2016. ПП № 377614 от 05.09.2016. ПП № 199387 от 16.09.2016. ПП № 399322 от 16.09.2016. ПП № 398598 от 16.09.2016. ПП № 237947 от 21.09.2016. ПП № 416104 от 03.10.2016. ПП № 455986 от 24.10.2016. ПП № 660665 от 28.10.2016.
						- внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

*-Предусмотрено Законом о бюджете

Администрация Волгоградской области

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области



О.Д.Николаев

(ФИО)

" ____ " ____ 20__ г.

(дата)

Исполнитель
Телефон: (8442)35-33-35

Смеян В.В.

(ФИО)

" ____ " ____ 20__ г.

(дата)

¹ Колонки не заполняются, если мероприятие не включает объекты капитального строительства.

² Необходимо указывать суммы по всем источникам финансирования (объекта) в соответствии с Приложениями № 1. 3 к соглашению.

³ Колонка не заполняется, если на реализацию мероприятия (объекта) не поступили средства прошлых лет, а также восстановленных остатков прошлых лет, потребность в которых подтверждена в установленном порядке.

⁴ Кассовый расход субъекта РФ на отчетную дату (графа 9) не должен включать остатки прошлых лет (графа 8) и должен равняться фактическому освоению средств (графа 11). В случае расхождения, необходимо в графе 12 указать причины и сроки устранения несоответствия.

⁵ Указывается фактическое освоение средств по мероприятию (объекту) без учета остатков прошлых лет.

⁶ Если мероприятие не включает объекты капитального строительства, необходимо указать реквизиты договоров, платежных поручений, актов выполненных работ, товарных накладных и иной документации, подтверждающей целевое использование средств.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 01 января 2017 года

Периодичность¹: ежемесячно с 15 декабря 2016 года до момента исполнения обязательств, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия ²	Наименование показателя ³	КБК ⁴	Единица измерения по ОКЕИ		Год, на который запланировано достижение показателя ³	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату	Причина отклонения
					наименование	код				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции "Станция Аэрации", о.Голодный	Техническая готовность объекта за год	069 05 02	%	744	2017	70	83	
			Прирост технической готовности объекта за год	05 2 05 50300 522	%	744	2017	27,4	41	
2	Волгоградская область на на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)	Техническая готовность объекта	069 05 02	%	744	2017	72	52,6	Выполнение корректировки проектной документации в рамках импортозамещения (замена технологии водоподготовки). Закупка технологического оборудования блока водоподготовки и его монтаж, был возможен после завершения корректировки проектной документации с определением технологии очистки воды
			Прирост технической готовности объекта за год	05 2 05 50300 522	%	744	2017	56,6	35,6	

3	Субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу	Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда (строительство)	Техническая готовность объекта	069 05 02 05 2 05 50300 522	%	744	2017	70	80	
			Прирост технической готовности объекта за год		%	744	2017	49,8	60	

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области

О.Д. Николаев

(подпись)

" " 20 г.



¹ Устанавливается по соглашению сторон в Соглашении.

² Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 4 Приложения № 1.

³ Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года.

⁴ Код бюджетной классификации расходов.

2. Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)	ул.Химическая, 3, Краснооктябрьский район, г.Волгоград	Строительство	353 047,50	64 377,50	735 940,20 ⁶	735 940,20	392 679,51	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	141 506,10	486 193,90 ⁷	486 193,90	307 983,93	-	66 010,10	31 838,80	109 393,80 ⁸	109 393,80	69 296,38	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда	Волгоград, Центральный район, Кировский район, о.Голодный	Строительство	181 970,00	45 891,00	166 730,30 ⁹	153 296,25	28 375,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 674,90	56 170,30	197 544,60 ¹⁰	185 544,60	22 255,50	-	97 060,70	30 589,60	71 880,10 ¹¹	69 319,89	5 007,48	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 Приложения № 2.

² Местонахождение объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемой в настоящей таблице должно соответствовать местонахождению, указанному в графе 7 Приложения № 2.

3 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 35445,0 тыс.рублей

4 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 27800,0 тыс.рублей

5 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 2295,9 тыс.рублей

6 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 288 670,2 тыс.рублей

7 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 135393,9 тыс.рублей

8 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 30463,8 тыс.рублей

9 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 136079,0 тыс.рублей

10 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 173504,6 тыс.рублей

11 Субсидия указана с учетом неосвоенных средств 2015 года в объеме 66471,1 тыс.рублей

Таблица 2

Наименование объекта капитального строительства	Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей		Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта		Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)		Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
	Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование	план	факт	план	факт	план	факт			
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции "Станция Аэрации", о.Голодный	Распоряжения: №404-ОСН от 07.07.2014 и №555-ОСН от 25.08.2014	Договор № 22/14 от 03.07.2014 Кадастровый номер земельного участка 34:34:000000:55904	МК №2013.179268 от 28.10.2013	161 832,68	114400,55	26 месяцев	-	№ 085-15/ТГЭ-9705/07 от 23.01.2015	№ 085-15/ТГЭ-9705/07 от 23.01.2015	-	-	№ 087-15/ТГЭ-9705/10 от 23.01.2015
Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)	-	Кадастровый номер земельного участка 34:34:020091:1	МК 21.1013/12 от 30.12.2013г.	2293183,73	2290385,7	39 месяцев	-	№ 34-1-2-0243-14 от 30.12.2014	34-1-2-0243-14 от 30.12.2014	-	-	№ 34-1-6-0243-14 от 30.12.2014
Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда	Распоряжение КГ и А №107-осн от 07.07.2014	Договор №2/ЛУ/БВП от 07.10.2015 34:34:080149:101 34:34:000000:55901 34:34:0801149:37	№ 2013.179271 от 21.09.2013	658 962,38	629908,8	24,7 месяцев	-	№ 1086-11/ТГЭ-6081/07 от 25.10.2011г.	№ 1086-11/ТГЭ-6081/07 от 25.10.2011г.	-	-	№ 34-1-6-0006-12 от 23.03.2012

Таблица 3

Наименование объекта капитального строительства	Стоимость строительства в соответствии с заключенным о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей	Стоимость строительства в соответствии с заключенным о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей	Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупки, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей																														
						Всего		Федеральный бюджет		Бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники																						
	план	факт				базисный уровень цен (2001 г.)		текущий уровень цен		базисный уровень цен (2001 г.)		текущий уровень цен (2001 г.)		базисный уровень цен (2001 г.)		текущий уровень цен (2001 г.)																				
						2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г.																	
Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции "Станция Аралши", о. Голыцкий	47	план	30 924,62	48	161 832,68	49	открытый аукцион	50	58 566,87	51	05.08.2015	77 193,57	20 129,12	66 184,37	61 936,38	8 442,90	508705,6	132 650,90	436 155,00	408 160,74	55 638,68	-	41 109,15	270 909,31	35 590,88	234 543,87	16 136,33	106 338,40	0,00	0,00						
		факт	30 924,62									факт	12 479,51	факт	12 479,51	факт	-	факт	69 500,00	факт	3 959,20	факт	82 240,00	факт	82 240,00	факт	21 970,82	факт	-	факт	6 268,03	факт	41 306,30	факт	7 991,75	факт
	47	план	362 483,76	48	2 388 768,01	49	открытый аукцион	50	98 382,30	51	06.06.2015	10 014,51	36 073,20	202 052,79	202 052,79	116 837,61	65 995,60	237 722,40	1 331 527,90	1 331 527,90	769 959,82	-	139 021,90	916 154,29	177 252,92	1 168 096,71	31 279,93	206 134,71	0,00	0,00						
		факт	362 483,76									факт	12 479,51	факт	12 479,51	факт	-	факт	69 500,00	факт	3 959,20	факт	82 240,00	факт	82 240,00	факт	21 970,82	факт	-	факт	6 268,03	факт	41 306,30	факт	7 991,75	факт
	47	план	95 585,55	48	629 908,77	49	открытый аукцион	50	18 117,14	51	05.08.2015	77 193,57	20 129,12	66 184,37	61 936,38	8 442,90	508705,6	132 650,90	436 155,00	408 160,74	55 638,68	-	41 109,15	270 909,31	35 590,88	234 543,87	16 136,33	106 338,40	0,00	0,00						
		факт	95 585,55									факт	12 479,51	факт	12 479,51	факт	-	факт	69 500,00	факт	3 959,20	факт	82 240,00	факт	82 240,00	факт	21 970,82	факт	-	факт	6 268,03	факт	41 306,30	факт	7 991,75	факт

Водоочистные сооружения Краевоктябрьского района г. Волгодонска. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением пропускной способности до 200 тыс. м³/сут (реконструкция системы обеззараживания и реверсности водоподготовки)

Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгодонска

Таблица 4

Наименование объекта капитального строительства	Строительство									Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом				
	Получение разрешения на строительство, реконструкцию		Начало подготовительных работ		Строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		20 15 г.	20 16 г.	20 17 г.	план		факт	план	факт		
					начало		окончание		план	факт	план	факт	план	факт										
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							план	факт	план	факт		план	факт	план	факт	план
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистой станции "Станция Азрация", о. Голодный	№ 34-Ru.34301000-43281-2015 от 27.10.2015	№ 34-Ru.34301000-43281-2015 от 27.10.2015	08.2015	08.2015	11.2015	11.2015	09.2017	-	2015	2015	2015	2015	2017	-	42,6	42,6	82,9	82,9	100,0	-	сентябрь 2017	-	сентябрь 2017	-
Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)	№ 34301000-161/Кс/15 от 24.04.2015	№ 34301000-161/Кс/15 от 24.04.2015	01.07.2015	01.07.2015	01.08.2015	01.08.2015	2017	-	2015-2016	2015-2016	2016-2017	-	2017	-	10	17	72,0	56,0	100,0	-	декабрь 2017 года	-	декабрь 2017	-
Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г. Волгограда	№ R24301000-180/15 от 24.01.2015	№ R24301000-180/15 от 24.01.2015	08.2015	08.2015	08.2015	08.2015	07.2017	-	2015-2016	2015-2016	2016	2016	2017	-	26,7	26,7	80,0	80,0	100,0	-	-	-	июль 2017	-

Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области

_____ 20__ г.



(подпись)

О.Д.Николаев

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23.12.2016

Поступ. в банк плат.

23.12.2016

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

544374

23.12.2016

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион сто двенадцать тысяч сто тридцать два рубля 41 копейка

ИНН 3444192839	КПП 344401001	Сумма	1112132-41	
УФК по Волгоградской области (департамент финансов администрации Волгограда, МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда)		Сч. N	40204810400000000001	
		БИК	041806001	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г ВОЛГОГРАД		Сч. N		
Банк плательщика РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046027270	
Банк получателя		Сч. N	30101810200000000270	
ИНН 3435114048	КПП 343501001	Сч. N	40702810203110000105	
Получатель Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройИнжиниринг"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат. 5
		Код	0	Рез.поле


(772-0502-09002L0300-414-310 л/с 02293006920) МК 2015.11 от06.08.15 Спр 15 от 19.09.2016 Акт 106-120, 120.2.122-125 от14.06.16 Вып ком раб по строит об:Водоснаб пос Аэропорт строит НДС 169 647-32

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



КОЛИН БЕРНА

23.12.2016

23.12.2016

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч.плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

544374

23.12.2016

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион сто двенадцать тысяч сто тридцать два рубля 41 копейка

ИНН 3444192839	КПП 344401001	Сумма	1112132-41		
УФК по Волгоградской области (департамент финансов администрации Волгограда, МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда)		Сч. N	40204810400000000001		
		Платательщик	ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г ВОЛГОГРАД		
Банк плательщика РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	041806001		
		Сч. N			
Банк получателя ИНН 3435114048 КПП 343501001		БИК	046027270		
		Сч. N	30101810200000000270		
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройИнжиниринг"		Сч. N	40702810203110000105		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
Получатель		Наз.пл.		Очер.плат.	5
		Код	0	Рез.поле	

(772-0502-09002L0300-414-310 л/с 02293006920) МК 2015.11 от06.08.15 Спр 15 от 19.09.2016 Акт 106-120, 120.2,122-125 от14.06.16 Вып ком раб по строит об:Водоснаб пос Аэропорт строит НДС 169 647-32

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Департамент финансов
Администрации Волгограда

23 ДЕК 2016

ООКИБ
Иванова И.Г.

КОНТРОЛЬ ЗАКАЗА
Иванова И.Г.

30.09.2016

Поступ. в банк плат.

30.09.2016

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

413920

30.09.2016

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь миллионов рублей 00 копеек

ИНН 3444192839	КПП 344401001	Сумма	8000000-00	
УФК по Волгоградской области (департамент финансов администрации Волгограда, МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда)		Сч. N	40204810400000000001	
Платательщик		БИК	041806001	
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г ВОЛГОГРАД		Сч. N		
Банк плательщика		БИК	046027270	
РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. N	30101810200000000270	
Банк получателя		Сч. N	40702810203110000105	
ИНН 3435114048	КПП 343501001	Вид оп.	01	Срок плат.
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройИнжиниринг"		Наз.пл.		Очер.плат. 5
Получатель		Код	0	Рез.поле

(772-0502-09002R0300-414-310 л/с 02293006920) Мк 2015.11 от 06.08.2015 Спр 14 от 16.09.2016 Акт 63-105 от 10.06.2016 Выполн комплекса работ по стр об: Водоснабжение пос. Аэропорт Частич оплата НДС 1 220 338-98

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Департамент финансов
Администрации Волгограда

30 СЕП 2016

ООКИВ
Иванова И.Г.

