

MT-51/04 от 13.04.16

Приложение № 5
к приказу Минприроды России
от 4 сентября 2013 г. № 324

Отчет субъекта Российской Федерации о достижениях показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов в 20 16 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»
за январь - декабрь 20 16 г.

ПО _____
(нарастающим итогом)
Самарской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

Получатель: Росводресурсы
(копия в Минприроды России)
Срок предоставления: 15 января следующего года
Форма: годовая

2. Показатели результативности предоставления субсидий по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)

2.1. Показатели результативности предоставления субсидий по субъекту Российской Федерации в целом

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя на конец отчетного периода	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение фактического значения от планируемого	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	45,7	45,7	0	x
1.1	Численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, осуществленных за отчетный период	чел.	0	0	0	x

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя на конец отчетного периода	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение фактического значения от планируемого	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (нарастающим итогом с 01.01.2012)	чел.	19 745	19 745	0	x
2	Доля построенных/реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления от общей потребности в таких сооружениях	%	35,1	35,1	0	x
2.1	Протяженность построенных/реконструированных за отчетный период сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	м	0	0	0	x
2.2	Протяженность построенных/реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом с 01.01.2012)	м	13 775	13775	0	x
2.3	Общая потребность в сооружениях инженерной защиты и берегоукрепления	м	39 248,2	39 248,2	0	x
3	Площадь подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, осуществленных за отчетный период	Га	0	0	0	x
3.1	Площадь подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (нарастающим итогом с 01.01.2012)	Га	242,1	242,1	0	x

2.2. Показатели результативности предоставления субсидий по объектам капитального строительства

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение показателя на конец отчетного периода	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение фактического значения от планируемого	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
Берегоукрепление Саратовского водохранилища у с. Рождествено Волжского района Самарской области, 1 этап строительства						
1	Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	м	1 960	1 960*	0	x
2	Площадь паводкоопасной территории, защищенной в результате строительства/реконструкции объекта ²	Га	54,19	54,19*	0	x
3	Численность населения, проживающего на паводкоопасной территории, защищенного в результате строительства/реконструкции объекта ³	чел.	518	518*	0	x
4	Размер предотвращенного вероятного ущерба	тыс. руб.	584 030,00	584 030,00*	0	x
5	Степень технической готовности	%	51	51	0	x

* Фактическое значение показателя будет достигнуто после завершения строительного-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию в 2017 году

Заместитель председателя
Правительства Самарской области -
министр строительства
Самарской области



А.В.Баландин
(инициалы, фамилия)

Отчет об исполнении Субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджету Субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Субъекта Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета Субъекта Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за январь - декабрь 2016 г.

(нарастающим итогом)
по Самарской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

Получатель: Ресурсы
(копия в Минприроды России)
Срок предоставления: 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год - 15 января следующего года
Форма: годовая

№ п/п стро-и объек-та	Наименование и местонахождение объекта	Бюджетные ассигнования				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) <1>				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом) <2>				Ожидаемое выполнение <3>	Дата начала строительства (дд.мм.гг.)	Год ввода объекта в эксплуатацию <4>	Код ОКПОФ	Описание технического результата за отчетный период, степень технической готовности (%) <5>
		в том числе:				в том числе:				в том числе:								
		Всего на год	федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации*	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации*	прочие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Берегоукрепление Саратовского водохранилища у с. Рождествено Волжского района Самарской области, I этап строительства	158 730,2	100 000,0	58 730,2	0,0	158 730,2	100 000,0	58 730,2	0,0	158 730,2	100 000,0	58 730,2	0,0	158 730,2	13.05.2015	2017	20904	Государственный контракт от 13.05.2015 № 177 на выполнение строительно-монтажных работ. По состоянию на 01.01.2017 на объекте выполнено: укладка горной массы для устройства каменного банкета в объеме 47 652 м ³ ; укладка камня кр. 400 мм в объеме 10 671 м ³ . Степень технической готовности - 51 %.
ИТОГО:		158 730,2	100 000,0	58 730,2	0,0	158 730,2	100 000,0	58 730,2	0,0	158 730,2	100 000,0	58 730,2	0,0	158 730,2	X	X	X	X

* Кроме того в 2016 году профинансированы в субъект средства областного бюджета в размере 605,884 тыс. рублей на выполнение работ по строительному контролю

Заместитель председателя
Правительства Самарской области
министр строительства
Самарской области
А.В. Вязандин
(инициалы, фамилия)
М.П.

