

ОТЧЕТ

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

| | |
|---|---|
| Наименование федерального органа исполнительной власти | <u>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u> |
| Наименование субъекта Российской Федерации | <u>Самарская область</u> |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | <u>ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</u> |
| Наименование государственного/муниципального заказчика | |
| Наименование государственной программы | <u>Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"</u> |
| Непрограммное направление деятельности | |
| Наименование субсидии | <u>Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации</u> |

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Местонахождение (адрес) | Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Объем Субсидий из федерального бюджета | | | | | |
|-------|--|---|--|---|-----------|---------|------|---------|------|----------------|------|---------|------|---------|------|--|------|---------|------|---------|------|
| | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | местный бюджет | | | | | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | |
| | | | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | |
| | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радицентра № 3) городского округа Самара" (I и II этапы). Этап 1.2" | Самарская область, г. Самара, Кировский район | Строительство | 654 767,20 | 86 277,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 2 | Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область | Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, улица Дальняя | Строительство | 738 227,70 | 192 959,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 291,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной | Самарская область, г. Самара, от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной | Строительство | 352 872,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

| Землеотвод | | Проектирование | Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей | | Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта | | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год) | | Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения) | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/ Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения) | Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год) |
|---|--|----------------|---|------------|--|-----------|---|-------------------------------|--|---|---|
| Утверждение документации по планировке территории | Предоставление земельного участка заказчику | | Утверждение контракта на проектирование | план | факт | план | факт | план | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1077-р | Соглашения об установлении сервитутов, заключенные с Правительством Самарской области : от 06.06.2016 № 985о, от 20.07.2016 № 1012о, от 05.09.2016 № 1016о. Сервитуты об установлении сервитутов, заключенные с администрацией г.о. Самара: от 18.01.2017 № 000014сп, от | 11.01.2016 | 725 978,86 | 725 978,86 | 7 месяцев | 7 месяцев | 16.09.2016 № 63-1-1-3-0195-16 | 16.09.2016 № 63-1-1-3-0195-16 | - | - | 16.09.2016 № 63-1-5554-16 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | 18.01.2017 № 000015ср | | | | | | | | | | |
| Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1077-р | Договоры безвозмездного пользования, заключенные с Правительством Самарской области от 10.06.2016 № 989с и 990с | 18.04.2016 | 1 042 820,50 | 1 042 820,50 | 6 месяцев | 6 месяцев | 14.09.2016 № 63-1-1-3- 0188-16 | 14.09.2016 №63-1-1-3- 0188-16 | | | 16.09.2016 № 63-1-5560-16 |
| Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1078-р | На часть зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования, на часть заключены соглашения об установлении сервитутов | 03.03.2015 | 2 308 991,87 | 2 308 991,87 | 24 месяца | 24 месяца | 11.08.2015 № 63-1-4- 026015 | 11.08.2015 №63-1-4- 026015 | | | 30.09.2015 № 63-1-4866-15 |

Таблица 3

| Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей | | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей | Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения) | Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | Объем Субсидии из федерального бюджета | | |
|---|------------|---|--|---|---|--------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--|-----------|------------|
| | | | | | Всего | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| базисный уровень цен (2001 г.) | | текущий уровень цен | | | | базисный уровень цен (2001 г.) | | | | | | текущий уровень цен | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | местный бюджет | | | |
| план | факт | | | | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | | | | |
| | | план | факт | план | факт | | | | | | | | | | | | | | | план | факт | план | факт |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 77 340,30 | 77 340,30 | 645 848,51 | Аукцион в электронной форме | 3 264,32 | 28.11.2016 | 80 182,83 | 77 777,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 690,25 | 649 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 824,40 | 407 783,37 | 0,00 | 0,00 | 31 358,43 | 261 906,88 |
| 121 757,96 | 121 757,96 | 986 995,74 | Запрос предложений | 10 995,39 | 03.02.2017 | 101 670,62 | 99 819,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 799,37 | 824 513,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 921,10 | 544 508,29 | 0,00 | 0,00 | 35 749,53 | 295 291,08 |
| 298 874,95 | 298 874,95 | 2 308 991,87 | Открытый конкурс | 71 778,83 | 30.12.2015 | 108 798,17 | 161 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 624,65 | 821 536,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 335,72 | 727 475,61 | 0,00 | 0,00 | 17 462,46 | 141 149,04 |

Таблица 4

| Строительство | | | | | | | | Оборудование | | | | | | Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, % | | | | | | Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4590, 4591, 4594; 2014, № 43, ст. 5799) | Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|------|--------------------|------|-----------------|------|------------|------|---|-------|---------|------|---------|------|--|---|--------------|------|------|
| Получение разрешения на строительство, реконструкцию | | Начало подготовительных работ | | Строительно-монтажные работы | | | | сроки приобретения | | сроки установки | | срок ввода | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | | план | факт | план | факт |
| | | | | | | | | | | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
| 30.12.2106 № RU 63-301000-194-2016 | декабрь 2016 | декабрь 2016 | январь 2017 | декабрь 2016 | январь 2017 | октябрь 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ноя 2017 | | ноябрь 2017 | - | |
| февраль 2017 | март 2017 | февраль 2017 | март 2017 | февраль 2017 | март 2017 | ноябрь 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | дек 2017 | | декабрь 2017 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|---|---|---|---|--------|-------|------|------|------|------|----------|----------------|---|
| 22.01.2016 № RU 63301000 -003 | январь 2016 | апрель 2016 | ноябрь 2015 | 04.05.2016 | январь 2016 | сентябрь 2017 | - | - | - | - | 100,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | окт 2017 | ноябрь 2017 | - |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|---|---|---|---|--------|-------|------|------|------|------|----------|----------------|---|

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

(подпись)

Баландин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

"16" мая 2017 г.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП

**Кому выдан: Баландин Александр Викторович,
Заместитель председателя Правительства Самарской
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 19.01.2017 до 19.04.2018**