

ОТЧЕТ

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Местонахождение (адрес)	Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей												Объем Субсидий из федерального бюджета					
				бюджет субъекта Российской Федерации						местный бюджет						2017 г.		2018 г.		2019 г.	
				2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Полигон для твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки в с. Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия	с. Петропавловка Джидинского района	Строительство	3 231,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 005,46000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ (1 этап, 1 пусковой комплекс)	г. Улан-Удэ	Реконструкция	36 187,72000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 266,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 654,58000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Очистные сооружения в г. Кяхта производительностью 3000 м3/сут. Кяхтинского района Республики Бурятия	г. Кяхта Кяхтинского района	Строительство	3 481,20000	0,91092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 237,50000	847,15560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Таблица 2

Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей		Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта		Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)		Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/ Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование	план	факт	план	факт	план	факт	32	33	34
			23	24	25	26	27	28			
Постановление комитета имущественных и земельных отношений Джидинского района от 20.03.2005. № 14		Постановление Главы МО Джидинский район от 11.05.2010 № 79	26 299,21000	0,00000	24	24	АУ РБ "Госэкспертиза" от 07.04.2008 № 03-1-5-0006-08	АУ РБ "Госэкспертиза" от 07.04.2008 №03-1-5-0006-08			АУ РБ "Госэкспертиза" от 07.04.2008 № 03-1-5-0006-08
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.2014 № 293-р "Об утверждении проекта планировки мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ"		Муниципальный контракт от 31.07.2015 № 59	36 187,72000	0,00000	24	24	АУ РБ "Госэкспертиза" 12.01.2017 N 03-1-1-2-0001-17	АУ РБ "Госэкспертиза" 12.01.2017 №03-1-1-2-0001-17	Государственная экологическая экспертиза от 22.09.2016 № 861		АУ РБ "Госэкспертиза" 30.01.2017 N 03-1-002/0001 -1 7

Градостроительный план земельного участка RU04512101-111, утвержденный Постановлением № 520 МО "Город Кяхта" Кяхтинского района РБ от 28.10.2015		Постановление администрации муниципального образования "Кяхтинский район" Республики Бурятия от 25.07.2014 № 503-з	415 342,29000	415 342,29000	36	36	АУ РБ "Госэкспертиза" от 10.06.2010 № 03-1-5-0072-10	АУ РБ "Госэкспертиза" от 10.06.2010 № 03-1-5-0072		Государственная экологическая экспертиза в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"	АУ РБ "Госэкспертиза" от 10.06.2010 № 03-1-5-0072-10
--	--	--	---------------	---------------	----	----	--	---	--	--	--

Таблица 3

Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей																Объем Субсидии из федерального бюджета			
					Всего								в том числе:											
базисный уровень цен (2001 г.)		текущий уровень цен				базисный уровень цен (2001 г.)						текущий уровень цен						бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет				
план	факт					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен					
		план	факт	план	факт															план	факт	план	факт	план
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
5 643,61000	0,00000	26 299,21000	Аукцион в электронной форме	0,00000	апрель 2017 г	0,00000	5 643,61000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26 299,21000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4 874,38000	0,00000	36 187,72000	Аукцион в электронной форме	0,00000	апрель 2017	0,00000	4 874,38000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 187,72000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89 183,17000	0,00000	415 342,29000	Аукцион в электронной форме	0,00000	апрель 2017 г	0,00000	8 918,31700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	415 342,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Таблица 4

Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %						Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4590, 4591, 4594; 2014, № 43, ст. 5799)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом			
Получение разрешения на строительство, реконструкцию		Начало подготовительных работ		Строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		2017 г.		2018 г.		2019 г.			план	факт	план	факт
														план	факт	план	факт	план	факт					
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
21.11.2016 № 49/1	21.11.2016 № 49/1	апрель 2017	ноябрь 2016	апрель 2017	ноябрь 2016	август 2017	декабрь 2016							100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дек 2017	2017-12-31T00:00:00	декабрь 2017	декабрь 2017	
апрель 2017	август 2017	август 2017		сентябрь 2017		ноябрь 2017		2019		2019		2019		9,30	0,00	75,00	0,00	100,00	0,00	дек 2019	2019-12-31T00:00:00		декабрь 2019	

