

ОТЧЕТ

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти	<u>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u>
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Республика Бурятия</u>
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ</u>
Наименование государственного/муниципального заказчика	<u>Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия</u>
Наименование государственной программы	<u>Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы</u>
Непрограммное направление деятельности	<u>Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"</u>
Наименование субсидии	<u>Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"</u>

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Местонахождение (адрес)	Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей												Объем Субсидий из федерального бюджета					
				бюджет субъекта Российской Федерации						местный бюджет						2017 г.		2018 г.		2019 г.	
				2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Полигон для твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки в с. Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия	с. Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия	Строительство	3 231,68000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 005,46000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ (1 этап, 1 пусковой комплекс)	г. Улан-Удэ	Реконструкция	373 578,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 075,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	347 428,28000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Очистные сооружения в г. Кяхта производительностью 3000 м3/сут. Кяхтинского района Республики Бурятия	г. Кяхта Кяхтинского района	Строительство	3 481,20000	3 450,85888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 237,50000	3 209,29876	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Таблица 2

Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей		Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта		Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)		Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/ Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику		Утверждение контракта на проектирование	план	факт	план	факт	план			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Постановление комитета имущественных и земельных отношений Джидинского района от 20.03.2005. № 14	Постановление комитета имущественных и земельных отношений Джидинского района от 20.03.2005 №14	Постановление Главы МО Джидинский район от 11.05.2010 № 79	26 299,21000	262 992,10000		24	АУ РБ "Госэкспертиза" от 07.04.2008 № 03-1-5-0006-08	АУ РБ "Госэкспертиза" от 07.04.2008 №03-1-5-0006-08	не нужно	Приказ № 229 от 21.04.2017 Управление Росприроднадзора по РБ	АУ РБ "Госэкспертиза" от 07.04.2008 № 03-1-5-0006-08
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.2014 № 293-р "Об утверждении проекта планировки мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ"	Распоряжение Администрации г.Улан-Удэ от 12.03.2014 №293-р "Об утверждении проекта планировки мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ"	Муниципальный контракт от 31.07.2015 № 59	404 967,81000	404 967,81000		24	АУ РБ "Госэкспертиза" от 12.01.2017 N 03-1-1-2-0001-17	АУ РБ "Госэкспертиза" от 12.01.2017№03-1-1-2-0001-17	не нужно	Государственная экологическая экспертиза от 22.09.2016 № 861	АУ РБ "Госэкспертиза" 30.01.2017 N 03-1-002/0001 -1 7

Градостроительный план земельного участка RU04512101-111, утвержденный Постановлением № 520 МО "Город Кяхта" Кяхтинского района РБ от 28.10.2015	Градостроительный план земельного участка RU04512101-111, утвержденный постановлением №520 МО "Город Кяхта" Кяхтинского района РБ от 28.10.2015	Постановление администрации муниципального образования "Кяхтинский район" Республики Бурятия от 25.07.2014 № 503-з	415 342,29000	415 342,29000	36	26	АУ РБ "Госэкспертиза" от 10.06.2010 № 03-1-5-0072-10	АУ РБ "Госэкспертиза" от 10.06.2010 № 03-1-5-0072-10	не нужно	Государственная экологическая экспертиза в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"	АУ РБ "Госэкспертиза" от 10.06.2010 № 03-1-5-0072-10
--	---	--	---------------	---------------	----	----	--	--	----------	--	--

Таблица 3

Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей																Объем Субсидии из федерального бюджета		
					Всего								в том числе:										
базисный уровень цен (2001 г.)		текущий уровень цен				базисный уровень цен (2001 г.)						текущий уровень цен						бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет			
план	факт					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен				
		план	факт	план	факт															план	факт	план	факт
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
7 226,97000	7 226,97000	54 130,00000	Аукцион в электронной форме	0,00000	октябрь 2017 г	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74 702,45000	74 702,45000	404 967,81000	Аукцион в электронной форме	0,00000	сентябрь 2017	0,00000	43 539,88257	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	324 372,12518	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89 183,17000	89 183,17000	415 342,29000	Аукцион в электронной форме	0,00000	09.09.2016, Государственный контракт №28ГК-16 с ООО "РемСтрой"	7 108,08000	7 108,08000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52 955,20000	52 955,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	497,57000	3 706,86400	0,00000	0,00000	6 610,50000	49 248,34000

Таблица 4

Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %						Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4590, 4591, 4594; 2014, № 43, ст. 5799)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом			
Получение разрешения на строительство, реконструкцию		Начало подготовительных работ		Строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		2017 г.		2018 г.		2019 г.			план	факт	план	факт
														план	факт	план	факт	план	факт					
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
21.11.2016 № 49/1		октябрь 2017		октябрь 2017		декабрь 2017		ноябрь 2017		ноябрь 2017		декабрь 2017		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дек 2017		декабрь 2017		
сентябрь 2017		октябрь 2017	октябрь 2017	октябрь 2017	октябрь 2017	декабрь 2017		ноябрь 2017		декабрь 2017		декабрь 2017		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дек 2017		декабрь 2017		

04.08.14 № RU04512 101-100		июнь 2015	июнь 2015	июнь 2015	июнь 2015	декабрь 2017	декабрь 2016	2016	2016	декабрь 2016	декабрь 2016	2017	сентябрь 2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	дек 2017	04.09.2017	декабрь 2017	сент 2017
-------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	------	------	-----------------	-----------------	------	------------------	--------	--------	------	------	------	------	----------	------------	-----------------	-----------

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

(подпись)

Рузавин Николай Юрьевич
(расшифровка подписи)

"10" ноября 2017 г.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Рузавин Николай Юрьевич,
Исполняющий обязанности министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 26.10.2016 до 26.01.2018