

Отчет
об использовании в 2018 году остатков субсидии 2014 года на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции
автомобильных дорог Государственной компании по состоянию на 30.09.2018

Един. изм: руб.

№ п/п	Статья финансового плана	Неисполненные обязательства, принятые Государственной компанией до начала текущего финансового года					
		Реквизиты документа, на основании которого принято обязательство	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя (кассовый расход)	Процент выполнения, %	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7=4-5	8
1.	Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), Московская область	№ ДС-2016-1492 от 27.12.2016	621 637 061,72	61 334 756,77	9,9%	560 302 304,95	Финансирование объекта бюджет осуществлено в 4-м квартале.
2.	Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область	№ ДИП-2016-1483 от 26.12.2016	7 542 061,80	0,00	0,0%	7 542 061,80	Финансирование объекта бюджет осуществлено в 4-м квартале.
ИТОГО:			629 179 123,52	61 334 756,77	9,7%	567 844 366,75	

Заместитель председателя правления по финансово-экономике



Абросимова Е. В.

М.Е. Федянов

Пояснительная записка

к отчету об использовании остатка субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании за 9 месяцев 2018 года.

Между Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания) и Министерством транспорта Российской Федерации заключено дополнительное соглашение № 5 от 19 июля 2018 г. к договору от 27 февраля 2014 г. № 3-с о предоставлении из федерального бюджета субсидий на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, сумма соглашения составляет 629 179,123 тыс. рублей.

По состоянию на 30.09.2018 осуществлено финансирование объектов за счет остатка средств субсидий 2014 года на сумму 61 334,757 тыс. рублей.

Финансирование объектов, указанных в вышеуказанном дополнительном соглашении, за счет остатка средств субсидий в размере 564 844,366 тыс. рублей планируется осуществить в 4 квартале 2018 года.