

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 12 апреля 2017 года

Периодичность: квартальная

№ п/п	Направление расходов	Наименование мероприятия	Наименование показателя	КБК	Единица измерения по ОКЕИ		Год, на который запланировано достижение показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату	Причина отклонения
					наименование	код				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения	объем выемки донных отложений в рамках природоохранных мероприятий	052 0406 28 6 00 50160 523	Тысяча кубических метров	114	0	0	0	-
2	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений	Степень технической готовности объекта	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	100	0	Работы в первом квартале 2017 года не начаты в связи с плохими погодными условиями

3	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения	Площадь работ по данному направлению в рамках природоохранных мероприятий	052 0406 28 6 00 50160 523	Квадратный метр	055	0	0	0	-
4	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения	Численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате выполнения природоохранных мероприятий	052 0406 28 6 00 50160 523	Человек	792	0	0	0	-
5	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения	класс качества воды на участке водного объекта, на котором планируется осуществление мероприятий	052 0406 28 6 00 50160 523	класс	994	0	0	0	-

6	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения	доля выполненных работ по данному направлению в рамках природоохранных мероприятий	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	48	0	В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ведется работа по определению подрядчика.
7	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	052 0406 28 6 00 50160 523	Тысяча рублей	384	0	0	0	-
8	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	0	0	-

9	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений	снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный	052 0406 28 6 00 50160 523	Человек	792	0	115290	0	В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ведется работа по определению подрядчика. Показатель будет достигнут после реализации мероприятия.
10	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений	доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	82	0	В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ведется работа по определению подрядчика. Показатель будет достигнут после реализации мероприятия.

11	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный, приведенных в безопасное техническое состояние	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	29	0	В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ведется работа по определению подрядчика. Показатель будет достигнут после реализации мероприятия.
12	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	доля выполненных работ по данному направлению в рамках мероприятий	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	45	0	В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ ведется работа по определению подрядчика. Показатель будет достигнут после реализации мероприятия.

13	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	0,14	0	Работы продолжаются. Значение показателя будет достигнуто после завершения работ на объекте.
14	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений	доля подверженных негативному воздействию вод территорий, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей площади подверженных негативному воздействию вод территорий	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	0,05	0	Работы продолжаются. Значение показателя будет достигнуто после завершения работ на объекте.
15	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений	доля построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в общей потребности в таких сооружениях	052 0406 28 6 00 50160 523	Процент	744	0	0,31	0	Работы продолжаются. Значение показателя будет достигнуто после завершения работ на объекте.

16	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений	Размер предотвращенного ущерба	052 0406 28 6 00 50160 523	Тысяча рублей	384	0	350115,0	0	Работы продолжаются. Значение показателя будет достигнуто после завершения работ на объекте.
17	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений	протяженность построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	052 0406 28 6 00 50160 523	Метр	006	0	500	0	Работы продолжаются. Значение показателя будет достигнуто после завершения работ на объекте.
18	Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения	протяженность работ по данному направлению в рамках природоохранных мероприятий	052 0406 28 6 00 50160 523	Метр	006	0	0	0	-

Руководитель(уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

(подпись)

_____ Аджиева Саида Багаутдиновна _____

(расшифровка подписи)

28 мая 2018г.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Аджиева Саида Багаутдиновна,
Начальник управления.

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 17.01.2018 до 17.04.2019