

ОТЧЕТ

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти	<u>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u>
Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Самарская область</u>
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	<u>ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</u>
Наименование государственного/муниципального заказчика	
Наименование государственной программы	<u>Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"</u>
Непрограммное направление деятельности	
Наименование субсидии	<u>Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации</u>

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Местонахождение (адрес)	Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей												Объем Субсидий из федерального бюджета					
				бюджет субъекта Российской Федерации						местный бюджет						2017 г.		2018 г.		2019 г.	
				2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра № 3) городского округа Самара" (I и II этапы). Этап 1.2"	Самарская область, г. Самара, Кировский район	Строительство	654 767,20	86 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной	Самарская область, г. Самара, от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной	Строительство	971 935,90	2 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область	Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, улица Дальняя	Строительство	1 018 320,50	192 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей		Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта		Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)		Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/ Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику		Утверждение контракта на проектирование	план	факт	план	факт	план			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1077-р	Соглашения об установлении сервитутов, заключенные с Правительством Самарской области : от 06.06.2016 № 985о, от 20.07.2016 № 1012о, от 05.09.2016 № 1016о. Сервитуты об установлении сервитутов, заключенные с администрацией г.о. Самара: от 18.01.2017 № 000014сп, от	11.01.2016	725 978,86	0,00	7 месяцев		16.09.2016 № 63-1-1-3-0195-16		-	-	16.09.2016 № 63-1-5554-16

	18.01.2017 № 000015ср									
Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1078-р	На часть зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования, на часть заключены соглашения об установлении сервитутов	03.03.2015	2 308 991,87	0,00	24 месяца		11.08.2015 № 63-1-4- 026015			30.09.2015 № 63-1-4866-15
Распоряжение Правительства Самарской области от 30.12.2015 № 1077-р	Договоры безвозмездного пользования, заключенные с Правительством Самарской области от 10.06.2016 № 989с и 990с	18.04.2016	1 042 820,50	0,00	6 месяцев		14.09.2016 № 63-1-1-3- 0188-16			16.09.2016 № 63-1-5560-16

Таблица 3

Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей																Объем Субсидии из федерального бюджета		
					Всего								в том числе:										
базисный уровень цен (2001 г.)		текущий уровень цен				базисный уровень цен (2001 г.)						текущий уровень цен						бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет			
план	факт					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.		2018 г.		2019 г.		базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен			
		план	факт	план	факт				план	факт	план	факт	план	факт									
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
77 340,30	0,00	645 848,51	Аукцион в электронной форме	3 264,32	28.11.2016	80 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 824,40	407 783,37	0,00	0,00	31 358,43	261 906,88
298 874,95	0,00	2 308 991,87	Открытый конкурс	71 778,83	30.12.2015	108 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 335,72	727 475,61	0,00	0,00	17 462,46	141 149,04
121 757,96	0,00	986 995,74	Запрос предложений	10 995,39	03.02.2017	101 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 921,10	544 508,29	0,00	0,00	35 749,53	295 291,08

Таблица 4

Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %						Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4590, 4591, 4594; 2014, № 43, ст. 5799)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом			
Получение разрешения на строительство, реконструкцию		Начало подготовительных работ		Строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		2017 г.		2018 г.		2019 г.			план	факт	план	факт
														план	факт	план	факт	план	факт					
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
30.12.2106 № RU 63-301000-194-2016		декабрь 2016	январь 2017	декабрь 2016	январь 2017	октябрь 2017		-		-		-		100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ноя 2017		ноябрь 2017		
22.01.2016 № RU 63301000-003		апрель 2016	ноябрь 2015	04.05.2016	май 2016	сентябрь 2017		-		-		-		100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	окт 2017		ноябрь 2017		

февраль 2017		февраль 2017	март 2017	февраль 2017	март 2017	ноябрь 2017			-		-		-		100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		дек 2017		декабрь 2017
-----------------	--	-----------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	--	--	---	--	---	--	---	--	--------	-------	------	------	------	------	--	----------	--	-----------------

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

(подпись)

Баландин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

"16" мая 2017 г.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП

**Кому выдан: Баландин Александр Викторович,
Заместитель председателя Правительства Самарской
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 19.01.2017 до 19.04.2018**