

## ОТЧЕТ

### об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Местонахождение (адрес)	Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей												Объем Субсидий из федерального бюджета						
				бюджет субъекта Российской Федерации						местный бюджет						2017 г.		2018 г.		2019 г.		
				2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Берегоукрепление р.Большой Авраль в п.Черная Речка и п.Труженик Мелекесского района Ульяновской области	433500 Ульяновская область Мелекесский район п.Черная Речка и п.Труженик	Строительство	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон "Кременки")	433301 Ульяновская область г. Новоульяновск	Строительство	0,00	49 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Землеотвод		Проектирование	Предельная стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей		Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта		Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)		Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/ Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику		Утверждение контракта на проектирование	план	факт	план	факт	план			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			0,00	28 648,50		1,7		ОАУ "Ульяновскогo сэкспертиза" от 24.02.2015г. №73-1-4-0010-15			
			0,00	176 981,30		2,5		ОАУ "Ульяновскогo сэкспертиза" от 19.08.2015г. №73-1-4-0048-15			

Таблица 3

Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей																Объем Субсидии из федерального бюджета		
					Всего								в том числе:										
базисный уровень цен (2001 г.)		текущий уровень цен			базисный уровень цен (2001 г.)						текущий уровень цен						бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	
план	факт				2017 г.		2018 г.		2019 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен			базисный уровень цен (2001 г.)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
0,00	3 867,11	0,00		0,00		0,00	1 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22 492,75	0,00		0,00		0,00	6 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Строительство								Оборудование						Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %						Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2260; 2011, № 30, ст. 4590, 4591, 4594; 2014, № 43, ст. 5799)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом			
Получение разрешения на строительство, реконструкцию		Начало подготовительных работ		Строительно-монтажные работы				сроки приобретения		сроки установки		срок ввода		2017 г.		2018 г.		2019 г.			план	факт	план	факт
														план	факт	план	факт	план	факт					
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
	2017г.		июнь 2017г.		июнь 2017 г.		октябрь 2018 г.							0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00		31.12.2018		2018 г.	
	2017г.		май 2017г.		июнь 2017 г.		октябрь 2019г.							0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00		31.12.2019		2019 г.	

Руководитель (уполномоченное лицо)  
уполномоченного органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации

(подпись)

Морозов Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

"13" октября 2017 г.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в подсистеме бюджетного планирования  
государственной интегрированной информационной  
системы управления общественными финансами  
"Электронный бюджет"

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан: Морозов Сергей Иванович, Губернатор  
Ульяновской области.**

**Кем выдан: Федеральное казначейство**

**Действителен: с 06.06.2017 до 28.06.2018**